

### SICCM/QR/IR/010/1.1

报告编号: 21032514001

合格证编号: CNAH210007

# 建设机械安装质量 检验报告

设备名称:

履带起重机

委托单位: 上海建工集团股份有限公司

施工单位: 上海市机械施工集团有限公司

上海市建设机械检测中心有限公司 检验机构核准证号: TS7531902-2021 2021



### 注意事项

- 1. 报告无上海市建设机械检测中心有限公司检验专用章无效;
- 复制报告未重新加盖上海市建设机械检测中心有限公司检验专用 章无效;
- 3. 报告无检验、审核、批准人签章无效;
- 4. 报告涂改无效;
- 5. 对报告如有异议,应于收到报告之日起十五日内向本公司提出,逾 期则视为同意本报告;
- 6. 委托检测仅对样机检测时状态和委托检测项目负责。

地 址: 上海市浦东新区衡安路1058号联合厂房及办公楼二楼

邮 编: 200137

电 话: 021-62131823 62264331

传 真: 021-62131823



欢迎关注: "上海机械检测中心" 微信公众号

### 履带起重机安装质量检验报告

安装单位 \_上海鲁盛建筑工程有限公司\_\_

合格证编号 CNAH210007

检验日期 \_ 2021年03月26日

天气 \_\_\_\_\_多云

工程名称	上海国际体操中心整体改造工程			型号	QUY120
设备生产厂	抚顺挖掘机制造有限责任公司			编号	CD001
出厂年月	2016年	12 月	出厂	编号	1007
额定起重量	120t		检验日	付臂长	28m
检验依据	GB/T 14560-2016 GB/T 6067.1-2010	《履带起重机》《起重机械安全》	処程 第	一部分	·: 总则》
	保证项目不合格数	0	-	一般项目	不合格数 0
检验 结果	限两工地使用 检验机构核准证号:	TS7531002 - 20	合格 21	签发日	日期: 2021年 03 月29日
备注	附表 设备检查	检测时吊钩为6位	音率按走		ATA L SE

批准:

审核:

检验:

说明: 1. 根据履带起重机构造或实际安装状态,如对应表列项目无检验内容,则在"结论" 栏中注明"无此项"。

2.检验项目中带\*记号的项目系保证项目,其它为一般项目,依据检验情况分合格、整改合格、不合格三级,判断标准如下:

D 10	11日1日一次,7月时1小年以上。	
级别	保证项目	一般项目不合格数
合格	无不合格项	≤4 项
整改合格	整改后达到	則合格要求
不合格	整改后未达	到合格要求

### 使用仪器

序号	仪器名称	仪器编号
1	吊称	8-58
2	游标卡尺	1-43
3	卷尺	1-63

### 附表

### 设备检查

名称	序号	检测项目	要求	结论	备注
	1	使用说明书	应有,与所验设备相符	合格	
资料	2	制造许可证、出 厂合格证	应有,与所验设备相符	合格	
	3	自验(试吊)记录	应由有关人员签字	合格	
	4	产品铭牌	生产厂、名称、型号齐全并固定于明 显处	合格	*
标牌	5	起重性能标牌	应有额定起重量、性能参数及起升高 度曲线,且固定于操作者便于看到的 位置	合格	
钢结	6*	主要结构件外观	不得有可见裂纹、严重变形和腐蚀	合格	
构	7	主要连接件	应齐全,连接可靠	合格	
	8	焊补痕迹	应无, 有则报废	合格	
	9	挂绳断面处磨损	磨损量应不大于原高度 10%	合格	
P 44	10	整体外观	无可见裂纹、破口,有则报废	合格	
吊钩	11	危险断面及钩筋 处	无明显变形, 有则报废	合格	
	12	防脱棘爪	单钩必须有	合格	
	13	心轴	应完整	合格	
	14*	钢丝绳完好度	应符合 GB/T5972 要求	合格	
钢丝	15	在绳筒上的排列	应整齐	合格	
绳	16	在绳筒上最少余 留圈数	应≥3圈	合格	
	17	钢丝绳端部固定	有防松和闩紧装置	合格	
绳筒	18	绳筒两侧边缘的 高度	应超过最外层钢丝绳2倍钢丝绳直径	合格	
和	19	滑轮外观	无可见裂纹,轮缘无破损	合格	
滑轮	20	滑轮防钢丝绳跳 槽装置	应完整	合格	
	21	防护罩	有伤人可能的活动零部件外露部分 应设	合格	
机构	22	起升	载荷在空中停止后,再次作提升起动,此时载荷在任何提升操作条件下,均不得出现明显反向动作	合格	

名称	序号	检测项目	要求	实测	备注
	23	变幅	用钢丝绳升降起重臂的起重机,起重臂的起落必须依靠动力系统完成	合格	
机构	24	回转	回转过程中,回转机构应具有滑转性 能,行走时转台应能锁定	合格	
	25	急停开关	电力驱动的必须设置能切断总电源 的紧急开关,其安装位置应便于司机 操作;内燃机驱动的应在启动电路中 设置能切断启动电源的开关	合格	
操纵	26	电气联接	应接触良好,防止松脱,导线、线束 应固定可靠	合格	
及	27	操纵手柄及标志	应有表明用途和操纵方向的清楚标志	合格	
电气	28	溢流阀	应设置	合格	
系统	29	液压锁	在额定载荷下,发动机熄火油泵停止工作后 15min,检查各工作油缸回缩量不超过 2mm,吊重物下降量不超过15mm	合格	
	30*	起重量显示器	最大额定总起重量不大于 32t 的起重 机,必须装设起重量显示器	无此项	
		力矩限制器	应设力矩限制器	合格	
	31*	起升高度限位	达到极限位置应自动停止动作	合格	
	32*	幅度限位	达到极限位置应自动停止动作	合格	
安全	33	防臂架后倾装置	达到极限位置应自动停止动作	合格	
装置	34	水平仪	应设水平仪,安装位置应在司机室中 或操作者附近的视线之内	合格	
及	35	风速仪及报警装 置	主臂长超过 50m 的起重机,应设置风速仪,并设有报警装置	无此项	
设施	36	臂架角度限位器	应设置,应有效限制主臂、副臂的最 大、最小工作角度	合格	
	37	音响报警	应设置, 且应区别超载报警信号	合格	
	38	安全警示标志	应在起重机的可能发生危险的部位 或工作区域设置明显可见的安全警 示标志	合格	
	39	警示灯	应设置臂架顶端警示灯	合格	

提示: 1. 设备在使用过程中应注意安全状态检查,做好维保及记录工作;

2. 工作地面应坚实平整,设备移位时应保证路面地耐力及整机稳定性。

# 上海市建设工程建设机械年度检验

№0094317

柳龙里履带起重机

→ 人洲基础工程(上海)有限公司

设备单位

号 NJAH210118

(限两工地使用)

设备编号

有效日期

至2022年03月25日



证

发证单位:上海市建设机械检测中心有限公司

报告编号: 21032514002 合格证编号: NJAH210118

# 流动式起重机定期检验报告



上海市建设机械检测中心有限公司

## 注意事项

- 1. 本报告是依据《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015-2016), 对流动式起重机进行定期检验的报告。
- 2. 本报告应当由计算机打印输出,或用钢笔、签字笔填写,字迹工整,涂改无效。
- 3. 本报告无检验、审核、批准人员的签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。
  - 4. 本报告一式两份, 由检验机构和使用单位分别保存。
- 5. 受检单位对本报告结论如有异议,请在收到报告之日起 15 个工作日内,向检验机构提出书面意见。
  - 6. 本报告对检验时的设备状况负责。

检验机构地址:上海市浦东新区衡安路 1058 号

联合厂房及办公楼二楼

邮政编码: 200137

联系电话: 021-62131823 62264331

传 真: 021-62131823



但	使用单位	名称		础工程(上海)有限公司	与: 21032314002 ]		
佢	———— 吏用单位	地址			<del></del>		
	使用地	点	wiend ans	武夷路 777 号	manasa s la cal		
统-	使用单	1 913	10112557428442G	使用单位 安全管理人员	蒋成钰		
使月	用单位联	系电话	18817977868	使用单位邮政编码	201199		
伟	制造单位	名称		· 挖掘机制造有限责任公司	H. 47.76 33		
改造	5(重大	修理) 单位名和	尔	ment Art was	当 (本語:新春) L		
	设备类	别	流动式起重机	设备品种	履带起重机		
	型号规	格	QUY120	设备代码	4420		
	产品编	号	1007	单位内编号	CD001		
ŧ	<b></b>	日期	2016年12月	设计使用年限	/		
	- 11	臂长	28 m	倍率	6		
性	起 起升高度 回转速度		120 t	额定起重力矩	/ t·m		
工能			25 m	起升速度	0-110 m/min		
参			0-2.5 r/min	工作级别	1		
数			0-1.3 km/h	变幅速度	0-50 m/min		
	其	他主要参数	Salaman 1 1001 19	/			
现	场条件	温度_16℃	显度_63_% 电压_/_	_V 风速 <u>2.0</u> m/s , <del>3</del>	安全措施符合要求		
	验仪器	4 接地电阻测	则试仪( / ) 5 章 作式起重机用)( 1- 8-58 ) 9 测厚仪(	3-11 ) 10 其他	( 1-63 )		
检:	验依据		《起重机概定期检	注验规则》(TSG Q7015-20	(16)		
检验	验结论	<b>有</b> 松口期					
		友似口粉:	/年/月/日。	一—————————————————————————————————————	: 2022 平 3 万		
	备注 限"两工地"使用。						
检验	佥:	Total	J. J. E.	月: 2021年3月29日	<b>检验</b> 机构核准证号		
审核	亥:	Tryl	Ty H	引: 2021年3月29日	TS 1002 2020		
批判	崖:		日期	月: 2021年3月29日	2021年3月29日		

序号		检验	项目及其	其内容	检验结果	结论	备注		
1	1 技术资料审 查	定期检验	<b>企报告及</b>	使用登记证、使用记录	符合	合格			
2	2	2.1 起重	2.1 起重量或起重力矩标志			合格			
3	作业环境和 外观检查	2.2 安全	距离		符合	合格			
4	3 金属结构件 检查	主要受力	口结构件	- Land Sky si	符合	合格			
5	004	4.1 一般 文件等)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	符合	合格	<i>y</i> -		
6	10000		(1)吊具	具的悬挂	符合	合格	s. 13T		
7		4.2 吊具 要零部件 检查 4.3 钢丝绳	(2)吊钩	构的防脱钩装置	符合	合格	N.R.C		
8	主要零部件		(3) 吊钩	为不应当焊补	符合	合格			
9	1		4. 3. 1 4	<b>羽丝绳配置</b>	符合	合格	- 1		
10	1/1 [-1]				4. 3. 2	<b></b> 网丝绳固定	符合	合格	38
11			4. 3. 3 4	钢丝绳报废	符合	合格	- 1 1/8		
12		4.4 导绳	器	. 11000	符合	合格			
13			5. 1. 1 f	制动器设置与控制	符合	合格			
14		5.1制动器	5.1.3 制动	(1)制动器的零件无裂 纹、过度磨损、塑性变 形、缺件等缺陷,液压 制动器无漏油现象	· 符合	合格			
15	5	,中14月46 	器零 件检	(2)制动轮与摩擦片摩擦、缺陷和油污情况	符合	合格	150123		
16	防护装置检		查	(3)制动器推动器无漏油现象	符合	合格	10000		
17	查	5.2 起チ	起升高度(下降深度)限位器		符合	合格			
18	WWW Charles	5.3 运行	5.3 运行行程限位器			无此项			
19	Av Bu	5. 4	5. 4. 1	设置	符合	合格	: 12 2		
20	NE ASK	起重量	5. 4. 2	首次检验专项要求	77/1	无此项			
21	用等鐵町	限制器	5. 4. 3	定期检验专项要求	符合	合格			

P 17		- A to A 1.	5 H T # 4 A		7: 21032	
序号		检验项	检验结果	结论	备注	
22	i d	5. 5	5. 5. 1 设置	符合	合格	
23	The second second	起重力矩限	5.5.2 首次检验专项要求	/	无此项	1000000
24	1 2 44	制器	5.5.3 定期检验专项要求	符合	合格	
25		5.8报警装置		符合	合格	
26		5.10 紧 (应)	急停止开关	符合	合格	
27		5.13 风速仪		/	无此项	
28	5	5.14 防护罩、	防护栏	符合	合格	
29	安全保护和防	5.15 防止臂势	22.00000000000000000000000000000000000	符合	合格	
30	护装置	5.18 幅度限位	立器	符合	合格	
31	检查	5.19 幅度指	示器	符合	合格	
32	1	5.21 水平仪		符合	合格	1 7 5
33		5. 22 集装箱	吊具专项保护装置	/	无此项	
34		5. 25	5. 25. 1 支腿回缩锁定装置	/	无此项	
35		流动式起重 机专项安全 保护和防护 装置	5. 25. 2 回转锁定装置	符合	合格	
36		(1)平衡阀和	液压锁与执行机构连接	符合	合格	
37	6	(2)液压回路:	无漏油现象	符合	合格	
38	液压系 统检查	(3)液压缸安	全限位装置、防爆阀(截止阀)	符合	合格	
39		(4)变幅和垂	直支腿油缸无漏油现象	/	无此项	
40	7	(1)灭火器、:	地板覆盖材料、标志	符合	合格	
41	司机室 检查	(2)固定牢固 机室有防护装	,无明显缺陷,露天工作的司 長置	符合	合格	
42		8.1(1)电气设	设备功能有效 设备功能有效	符合	合格	
43		8.2 电动机的	保护	/	无此项	
44	8	8.3 线路保护	8.3 线路保护		合格	
45	电气	8.4 错相和缺	相保护	/	无此项	
46	检查	8.5 零位保护 控制的除外)	(机构运行采用自动复位按钮	/	无此项	
47		8.6 失压保护		/	无此项	

序号		检验项目及其内容				结论	备注
48		on horse	8. 9. 1	(1)电气设备接地	/	无此项	
49		8.9 起重机械	电气设备接地	(2)外壳、金属导线 管、金属支架及金属 线槽接地	/	无此项	
50		接地	8. 9. 2	8.9.2.1 接地线	/	无此项	
51			金属结 构接地	8. 9. 2. 2 接地电阻	/	无此项	
52	8 电气 检查	8.10 电气线路 对地绝缘 电阻	绝缘电阻	[ (ΜΩ)		无此项	
53		8. 11	(1)可移	动式照明安全电压(V)	符合	合格	100
54		照明	(2)禁用: 回路	金属结构做照明线路的	/	无此项	
55		0 10	(1)总电	源开关状态的信号指示	符合	合格	
56		8. 12 信号	(2)警示	音响信号	符合	合格	1
57		指示	(3)集装置号灯有效	箱专用吊具开闭指示信 女	/	无此项	
58		9.1 安全监	控管理功	能要求的硬件配置	. /	无此项	
59		9.3 故障自	诊断		/	无此项	
60		9.4报警装	置	The state of the s	/	无此项	
61	9	9.6 通信协	议的开放	性	/	无此项	
62	大型起重	9.7显示信	息的清晰	度	/	无此项	( )
63	] 机械	9.8 系统信	息采集源		/	无此项	
64	安全	4 4	9.9.1起	重量	/	无此项	
65	监控		9.9.2起	重力矩	/	无此项	
66	管理系统	9.9 监控 参数 验证	9.9.3 起	升高度(下降深度)	/	无此项	
67	检查		9. 9. 5 风	·速	/	无此项	
68			9. 9. 6 旦	转角度	/	无此项	1
69			9.9.7幅	度	/	无此项	1
70		2 T	9.9.9水	平度	/	无此项	

序号		·····································	<u>金验项目及其内容</u>	检验结果	结论	备注							
71		9. 9	9.9.11 操作指令	/	无此项								
72		监控	9.9.13 工作时间	/	无此项								
73		参数	9.9.14 累计工作时间	/	无此项								
74	9	验证	9.9.15 每次工作循环	/	无此项								
75	大型起	9. 10	9.10.4 工况设置状态	/,	无此项								
76	安全监	监控状 态验证	9.10.7视频系统	/	无此项								
77	控管理 系统检		9.13.1 实时性	/	无此项								
78	查	9.13 信息系统采集	信息系	9.13.2扫描周期	/	无此项							
79					信息系					9.13.3储存时间	/	无此项	
80					9.13.4 断电后信息的保存	/	无此项						
81	•		9.13.5 历史追溯性	/	无此项								
82			(1)运转、制动情况	符合	合格								
83	10 性能	10.1	(2)操纵系统、电气控制系统工 作情况	符合	合格								
84	试验		(3) 沿轨道全长运行无啃轨现象	/	无此项								
85			(4)各种安全保护和防护装置工 作情况	符合	合格								

