



PCD6685070819325

报告编号: CS202311JC377

# 履带起重机年度检验报告

委托单位	上海宏铭机械设备安装有限公司
使用单位	上海宏铭机械设备安装有限公司
工程名称	
检验日期	2023 年 10 月 31 日




江苏诚顺检测技术有限公司

通讯地址: 海州区秦东门大街 361 号

### 声明

1. 本报告无检验, 审核, 批准人员签字和检验单位检验检测专用章无效, 涂改无效;
2. 本报告只反映设备及现在维护时的状况: 仅对所检项目负责, 委托方对报告中检验项目和检验方法充分认可
3. 委托方提供的资料应真实有效, 提供无效的资料则本报告自动作废
4. 委托方对报告如有异议, 请于五日内向检测单位提出书面意见
5. 用户可以通过扫描左上角二维码或输入 <http://jscsjc.com> 登录公司官网进行报告信息查询

## 履带起重机年度检验报告正文页

委托单位	上海宏铭机械设备安装有限公司		
设备名称	履带起重机	使用地址	流动作业
联系人	耿涛	联系电话	/
制造单位	浙江三一装备有限公司	出厂编号	CC0050BK0605
出厂日期	2019.03.24	规格型号	SCC550A
最大额定起重量	55T	大臂长度	34M
天气情况	<input type="checkbox"/> 阴 <input checked="" type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 雨	受检设备描述	<input checked="" type="checkbox"/> 在用 <input type="checkbox"/> 出厂首检
检验依据	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 6067.1-2010 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 14560-2022 《履带起重机》 注：“ <input checked="" type="checkbox"/> ”表示本次检验使用该标准。		
检验结论	经检验，该设备重要项目零项不合格，一般项目零项不合格，综合判定合格		
备注	建议下次检验日期为 2024 年 10 月 31 日前		
检验： 	日期 2023 年 10 月 31 日		
审核： 	日期 2023 年 10 月 31 日		
批准： 	日期 2023 年 10 月 31 日		

## 履带起重机年度检验报告正文附页

序号	项类	项目编号	检验项目	检验结果	结论	
1	1 资料	1.1	制造相关资料或上次检验报告	符合要求	合格	
2	2 作业 环境 外观	2.1	额定起重量标志、检验合格标志	符合要求	合格	
3		2.2	起重机械与建筑物、设施、输电线无干涉	符合要求	合格	
4	3 司机 室及 操纵 系统	3.1	司机室配有灭火器和绝缘地板,各操作装置标志完好	符合要求	合格	
5		3.2	司机室的固定连接牢固,有相应防护设施	符合要求	合格	
6		3.3	操纵系统标志	符合要求	合格	
7	4 金属 结构	4.1	※主要受力构件无明显变形、裂纹	符合要求	合格	
8		4.2	金属结构的连接	符合要求	合格	
9	5 主要 零部 件	5.1	主要零部件无磨损、变形、缺损,未达到报废要求	符合要求	合格	
10		5.2	※吊钩应设置防脱钩装置	符合要求	合格	
11		5.3 钢 丝绳 及 固 定	5.3.1	钢丝绳与滑轮和卷筒匹配	符合要求	合格
12			5.3.2	钢丝绳绳端固定、压板数量、安全圈	符合要求	合格
13			5.3.3	卷筒上的绳端固定装置有防松或者自紧的性能	符合要求	合格
14			5.3.4	用金属压制、楔块、绳卡接头固定	符合要求	合格
15		5.4	导绳装置在工作范围内有效排绳,无卡阻现象	符合要求	合格	
16	6 电气 仪表 控制	6.1	电气仪表设备与控制功能有效	符合要求	合格	
17		6.2	仪表控制开关状态在司机室内有明显的信号指示	符合要求	合格	
18		6.3	警示音响信号	符合要求	合格	
19	7 液压 系统	7.1	※平衡阀和液压锁与执行机构是否是刚性连接	符合要求	合格	
20		7.2	检查液压回路是否无漏油现象	符合要求	合格	



21	8 安全 保护 和防 护装 置	8.1	制动器调整适宜, 制动平稳可靠、无漏油现象	符合要求	合格
22		8.2	※起升高度限位器有效	符合要求	合格
23		8.3	起重量指示器工作有效	无此项	/
24		8.4	力矩限制器工作有效	符合要求	合格
25		8.5	应急断电开关工作有效	符合要求	合格
26		8.6	零位保护	无此项	/
27		8.7	风速仪工作有效	符合要求	合格
28		※8.8	起重量 $\geq 50t$ 的履带起重机设置水平仪	符合要求	合格
29		8.9	防护罩、防雨罩设置	符合要求	合格
30		8.10	角度指示器	符合要求	合格
31		※8.11	变幅机构是否设置防臂架后倾装置(液压变幅除外)	符合要求	合格
32	9 性能 试验	9.1	9.1.1 空载试验, 履带总宽从最小伸缩至最大无异常	符合要求	合格
33			9.1.2 空载试验, 吊钩和起重臂分别起升、下降、变幅	符合要求	合格
34			9.1.3 空载试验, 回转机构向左、右各回转360度	符合要求	合格

注：打“※”号的为重要项目。



# 年度检验合格证

使用单位 上海宏铭机械设备安装有限公司

设备名称 履带起重机

设备型号 SCC550A

检验日期 2023年10月31日 报告编号 CS202311JC377

有效期为 一年

江苏诚顺检测技术有限公司

