

## 流动式起重机定期检验报告

使用单位名称: 山西电建华鼎机械工程有限公司  
设备类别: 流动式起重机  
设备品种: 履带起重机  
设备型号规格: CC2500-1  
设备代码: 4420  
使用登记编号: 009-03-2002  
检验类别: 定期检验  
检验日期: 2020年7月28日

上海市建设机械检测中心有限公司

检验机构核准证号: TS7531002 - 2021



## 流动式起重机定期检验报告

报告编号: 20072805001

使用单位名称	山西电建华鼎机械工程有限公司			
使用单位地址	太原市小店区北营南路 18 号电建总公司仓库			
使用地点	两港西大道 正博路			
使用单位统一社会信用代码	911401003468827762	使用单位安全管理人员	杜全	
使用单位联系电话	13453192720	使用单位邮政编码	/	
制造单位名称	德国德马格			
改造(重大修理)单位名称	/			
设备类别	流动式起重机	设备品种	履带起重机	
型号规格	CC2500-1	设备代码	4420	
产品编号	59059	单位内编号	009-03-2002	
投入使用日期	2005 年 12 月	设计使用年限	/	
性能参数	臂长	60 m	生产率	/
	额定起重量	500 t	额定起重力矩	/ t·m
	起升高度	90 m	起升速度	/ m/min
	层数/泊位数	/	工作级别	A3
	大车(横移)运行速度	/ m/min	小车(纵移)运行速度	/ m/min
	其他主要参数	/		
现场条件	温度 30℃ 湿度 40% 电压 / V 风速 3 m/s, 安全措施符合要求			
检验仪器	1 钢直尺( 1-87 ) 2 游标卡尺( 1-47 ) 3 绝缘电阻测量仪( / ) 4 接地电阻测试仪( / ) 5 多用钳形表或万用表( / ) 6 测距仪 (桥式起重机用)( / ) 7 钢卷尺(5m)( 1-57 ) 8 钢卷尺(50m) ( 1-67 ) 9 经纬仪( / ) 10 拉力计( 8-47 ) 11 水准仪(架桥机 用)( / ) 12 测厚仪( 3-11 ) 13 其他			
检验依据	《起重机定期检验规则》(TSG Q7015-2016)			
检验结论	合格			
	下次定期检验日期: 2021 年 7 月			
备注	限“两工地”使用。			
检验		日期: 2020 年 7 月 29 日	 检验机构核准证号 TS7531002 - 2021 2020 年 7 月 29 日	
审核:		日期: 2020 年 7 月 29 日		
批准:		日期: 2020 年 7 月 29 日		

## 流动式起重机定期检验报告附页

报告编号: 20072805001

序号	检验项目及其内容		检验结果	结论	备注
22	5.5 起重力矩限制器	5.5.1 设置	符合	合格	
23		5.5.2 首次检验专项要求	/	无此项	
24		5.5.3 定期检验专项要求	符合	合格	
25	5.8 报警装置		符合	合格	
26	5.10 紧(应)急停止开关		符合	合格	
27	5.13 风速仪		符合	合格	
28	5.14 防护罩、防护栏		符合	合格	
29	5.15 防止臂架向后倾翻装置		符合	合格	
30	5.18 幅度限位器		符合	合格	
31	5.19 幅度指示器		符合	合格	
32	5.21 水平仪		符合	合格	
33	5.22 集装箱吊具专项保护装置		/	无此项	
34	5.25 流动式起重机专项安全保护和防护装置	5.25.1 支腿回缩锁定装置	/	无此项	
35		5.25.2 回转锁定装置	符合	合格	
36	6 液压系统检查	(1)平衡阀和液压锁与执行机构连接	符合	合格	
37		(2)液压回路无漏油现象	符合	合格	
38		(3)液压缸安全限位装置、防爆阀(截止阀)	符合	合格	
39		(4)变幅和垂直支腿油缸无漏油现象	/	无此项	
40	7 司机室检查	(1)灭火器、地板覆盖材料、标志	符合	合格	
41		(2)固定牢固,无明显缺陷,露天工作的司机室有防护装置	符合	合格	
42	8 电气检查	8.1(1)电气设备功能有效	符合	合格	
43		8.2 电动机的保护	/	无此项	
44		8.3 线路保护	符合	合格	
45		8.4 错相和缺相保护	/	无此项	
46		8.5 零位保护(机构运行采用自动复位按钮控制的除外)	/	无此项	
47		8.6 失压保护	/	无此项	

## 流动式起重机定期检验报告附页

报告编号: 20072805001

序号	检验项目及其内容		检验结果	结论	备注	
71	9 大型起重机械 安全监控管理 系统检查	9.9 监控参数 验证	9.9.11 操作指令	符合	合格	
72			9.9.13 工作时间	符合	合格	
73			9.9.14 累计工作时间	符合	合格	
74			9.9.15 每次工作循环	符合	合格	
75		9.10 监控状态 验证	9.10.1 起升机构的制动状态	符合	合格	
76			9.10.4 工况设置状态	符合	合格	
77			9.10.7 视频系统	符合	合格	
78		9.13 信息系统 采集	9.13.1 实时性	符合	合格	
79			9.13.2 扫描周期	符合	合格	
80			9.13.3 储存时间	符合	合格	
81			9.13.4 断电后信息的保存	符合	合格	
82			9.13.5 历史追溯性	符合	合格	
83		10 性能 试验	10.1 空载 试验	(1) 运转、制动情况	符合	合格
84				(2) 操纵系统、电气控制系统工作情况	符合	合格
85	(3) 沿轨道全长运行无啃轨现象			/	无此项	
86	(4) 各种安全保护和防护装置工作情况			符合	合格	



上海市建设工程建设机械年度检验

No.0086584

合格证书

机械类别 履带起重机

型号 CC2500-1

设备单位 山西电建华鼎机械工程有限公司

设备编号 009-03-2002

证号 NJAH200329

有效日期 至2021年07月27日

限两工地使用

发证单位: 上海市建设机械检测中心有限公司

